

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

РЕШЕНИЕ

№..16.....

гр. Свиленград 18.04.....2018 г.

За определяне на изпълнител на обществена поръчка на основание чл.108, т.1 от ЗОП, и отразените резултати в Протокол № 1, Протокол №2, Протокол №3 от работата на комисия, назначена със Заповед №008/19.02.2018г. на Управителя на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по процедура по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП- публично състезание с предмет: „Изграждане на обект “Общежитие към МБАЛ Свиленград” в УПИ I, кв.1А, по плана на гр. Свиленград, Община Свиленград“, открита с Решение №4/09.01.2018г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00040-2018-0002 и публикувано обявление в Регистъра на АОП под № 823430 от дата 09.01.2018г., с прогнозна стойност: 463 333.33лева без ДДС, адрес на профила на купувача <http://mbalsvilengrad.com/bg/news/index/2>

I. О Б Я В Я В А М, класирането на участниците в процедурата:

1.(ПЪРВО) МЯСТО „Еменекс“ ЕООД-гр.Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.,„Света Богородица“ №100, ет.1, офис 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК:123026770, представлявано от Михаил Николов Михалев – управител, с подадена оферта с вх.№В-2/16.02.2018г., с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер **451 323.76лв. без ДДС и 541 588.52лв. с ДДС.**

II. О П Р Е Д Е Л Я М за изпълнител на обществената поръчка, както следва:

Участникът „Еменекс“ ЕООД-гр.Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.,„Света Богородица“ №100, ет.1, офис 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК:123026770, представлявано от Михаил Николов Михалев – управител, с подадена оферта с вх.№В-2/16.02.2018г., с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер **451 323.76лв. без ДДС и 541 588.52лв. с ДДС.**

III. Отстранени участници:

1.„Парсек груп“ ЕООД-гр.София, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.,„21-ви век“ №17, ет.4, ап.6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК:203215490, представлявано от Бончо Димов Бонев – управител, с подадена оферта с вх.№В-3/16.02.2018г.

Мотиви за отстраняване на участника:

Участникът „Парсек груп“ЕООД е представил линеен календарен график, като в същият са посочени всички дейности, както и е отразена тяхната последователност и разпределението на човешкия и техническия ресурс. След подробен анализ са констатирани грешки в представения линеен календарен график свързани с технологията на изпълнение на строителните работи относно посоченото времетраене за:

-направа и разваляне на кофраж на кота 0.00м и асансьорна шахта;

-направа и разваляне на кофраж на кота +11.20м и асансьорна шахта;
-изработка и монтаж на армировка на кота 0.00м и асансьорна шахта;
-изработка и монтаж на армировка на кота +11.20м и асансьорна шахта;
-полагането на бетона на асансьорната шахта и плочата на кота 00.00м;
полагането на бетона на асансьорната шахта и плочата на кота +11.20м.

В линейният график участника в позициите за строителните дейности отнасящи се за кота 0.00 и доставка и полагане на армиран бетон за асансьорна шахта е посочил:

-За позиция 58 - *"направа и разваляне на кофраж греди кота 0.00"*, че тази дейност ще се извърши в период от 25.04.2018г до 27.04.2018г.;

-За позиция 59- *"изработка и монтаж на армировка B500B- N"*, че тази дейност ще се извърши в период от 25.04.2018г до 27.04.2018г.;

-За позиция 60- *"изработка и монтаж на армировка B235-ф"*, че тази дейност ще се извърши в период от 25.04.2018г до 27.04.2018г.;

-за позиция 61- *"доставка и полагане на армиран бетон клас C20/25 греди кота 00.00м"*, че тази дейност ще се извърши от 28.04.2018г. до 28.04.2018г.;

-за позиция 69- *"доставка и полагане на армиран бетон клас C20/25 асансьорна шахта"*, че тази дейност ще се извърши в период от 06.05.2018г до 26.06.2018г.

В линейният график участника в позициите за дейностите отнасящи се за кота +11.20м и доставка и полагане на армиран бетон за асансьорна шахта е посочил:

- за позиция 103- *"направа и разваляне на кофраж на греди на кота +11.20м"*, е посочил, че тази дейност ще се извърши в период от 27.06.2018г. до 04.07.2018г.;

-за позиция 104- *"доставка и монтаж на армировка B500B- N на греди на кота +11.20 м"* е посочил, че тази дейност ще се извърши в период от 27.04.2018г до 04.07.2018г.;

-за позиция 105 - *"доставка и монтаж на армировка B235-ф греди на кота +11.20м"* е посочил, че тази дейност ще се извърши в период от 27.06.2018г до 04.07.2018г.;

-за позиция 106- *"доставка и полагане на армиран бетон клас C20/25 на греди на кота +11.20м"* е посочил, че тази дейност ще се извърши в период от 05.07.2018г. до 05.07.2018г.;

-за позиция 69 - *"доставка и полагане на армиран бетон клас C20/25 асансьорна шахта"* е посочил, че тази дейност ще се извърши в период от 06.05.2018г до 26.06.2018г.

Горепосочените периоди, обхващащи цитираните дати в линейния график на участника, показват, че строителните дейности свързани с полагането на бетона на плочата на кота 00.00м, и на асансьорната шахта няма да се извършва в един и същи ден, както и на кота +11.20м и на асансьорната шахта също няма да се извърши в един и същи ден, т.е. едновременно на една и съща дата за съответната кота.

В линейния календарен график участника за кота 0.00м е посочил, че полагането на бетона за плоча на кота 0.00м е на 28.04.2018г, а за асансьорната шахта е на 06.05.2018г. Това е груба технологична грешка, тъй като арматурното желязо от плочата и гредите поз.59 и поз.60 от линейния календарен график не може да се закотви в стените на асансьорната шахта, тъй като бетона е отлят, което ще доведе до нарушаване на здравината на сградата.

В линейния календарен график участника за кота +11.20м е посочил, че полагането на бетона за плоча на кота +11.20м е на 05.07.2018г, а за асансьорната шахта е на 26.06.2018г. Това е груба технологична грешка, тъй като арматурното желязо от плочата и гредите поз.104 и поз.105 от линейния календарен график не може да се закотви в стените на асансьорната шахта, тъй като бетона е отлят, което ще доведе до нарушаване на здравината на сградата.

Подобно описване на строителните дейности в линейния календарен график от участника представлява неправилна технология на изпълнение на строителните работи, предвид което линейния календарен график не е изготвен съгласно изискванията на възложителя.

От гореописаното е видно, че участника „Парсек груп“ЕООД не спазва технологията на изпълнение на строителните работи свързани със здравина на сградата на носимоспособност и земетръс. Неправилно посочените срокове за изпълнение на строителните работи по посочените позиции в представения линеен календарен график от участника ще доведат до повреди и дефекти в новата конструкция на сградата, което води до

незаконосъобразно и некачествено изпълнение на обекта, застрашаващо здравето и живота на живущите.

В точка 2.2, буква "д" в Раздел „Изисквания към офертите“ от Документацията за възлагане на обществената поръчка Възложителят е посочил „д) Техническо предложение - попълва се Образец № 3, съдържащо:.....Представяне на подробен Линеен календарен график за изпълнение на предмета на поръчката, като графикът следва да съдържа времевото разпределение на всички дейности (посочени в количествената сметка, включително и всички подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на възложителя), включително да отразява тяхната продължителност и разпределение на ресурсите човешки (брой и квалификация/специализация на работниците) и технически, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.". Също така в документацията възложителят е посочил, че „Ако представения линеен календарен график не е изготвен съгласно изискванията на възложителя, то същият се отстранява от процедурата.”.

Участникът е представил линеен календарен график, в който не е спазена правилната технологична последователност на дейностите, което ще доведе до некачествено изпълнение на обществената поръчка. Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на пар.2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на възложителя.

Констатираното явно несъответствие на техническото предложение на участника в частта линеен календарен график за изпълнение на поръчка представен от участника „Парсек груп“ ЕООД води до представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл.107, ал.2, б."а" от ЗОП „Парсек груп“ ЕООД се отстранява от процедурата по обществена поръчка

IV. ОРГАН, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: България София 1000, бул. Витоша №18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, Интернет адрес: www.cpc.bg

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните.

В изпълнение на изискванията на чл.181, ал.8 от ЗОП решението да бъде изпратено до участниците в процедурата и едновременно с това да бъде публикувано на профила на купувача.

Управител на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД:

